


# **Informe de Ejecución Presupuestaria**

## **Gobierno Regional del Biobío**


**División de Análisis y Control de Gestión**  
**Al 26 de mayo de 2018**

## Tabla de contenidos




1. Ejecución Presupuestaria año 2018.
2. Informe cartera con aprobación Core Provincia de Arauco.
3. Informe cartera con aprobación Core Provincia de Biobío
4. Informe cartera con aprobación Core Región del Ñuble.
5. Informe cartera con aprobación Core Provincia de Biobío
6. Informe cartera con aprobación Core Regional.
7. Resumen proyectos con aprobación CORE entre 2016 y marzo 2018

# 1. Ejecución Presupuestaria año 2018



## Balance 2014-2018

■ Presupuesto Inicial   ■ Presupuesto Final



Ppto. Estimado  
M\$117,500.000  
al cierre del año

# 1. Ejecución Presupuestaria año 2018


## Situación a nivel País al 30 de abril

| REGION               | MARCO DE<br>EVALUACION<br>M\$ | GASTO DEVENGADO<br>ACUMULADO<br>M\$ | % EJECUCION<br>PRESUPUESTARIA |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| TARAPACA             | 41.492.493                    | 10.815.175                          | 26,1%                         |
| ANTOFAGASTA          | 66.175.215                    | 22.875.366                          | 34,6%                         |
| ATACAMA              | 59.653.917                    | 8.909.850                           | 14,9%                         |
| COQUIMBO             | 57.976.400                    | 9.042.895                           | 15,6%                         |
| VALPARAISO           | 70.757.479                    | 14.861.852                          | 21,0%                         |
| O'HIGGINS            | 62.502.220                    | 13.252.854                          | 21,2%                         |
| MAULE                | 72.065.810                    | 18.657.732                          | 25,9%                         |
| BIO - BIO            | <b>109.585.401</b>            | <b>24.774.152</b>                   | <b>22,6%</b>                  |
| ARAUCANIA            | 110.063.655                   | 21.401.402                          | 19,4%                         |
| LOS LAGOS            | 80.630.276                    | 19.050.494                          | 23,6%                         |
| AYSEN                | 54.282.215                    | 12.950.748                          | 23,9%                         |
| MAGALLANES           | 61.637.774                    | 20.735.718                          | 33,6%                         |
| METROPOLITANA        | 103.518.167                   | 26.482.076                          | 25,6%                         |
| LOS RIOS             | 43.721.861                    | 9.979.864                           | 22,8%                         |
| ARICA - PARINACOTA   | 36.026.222                    | 10.379.713                          | 28,8%                         |
| SUBTOTAL             | <b>1.030.089.105</b>          | <b>244.169.891</b>                  | <b>23,7%</b>                  |
| FONDEMA - MAGALLANES | 6.459.080                     | 1.144.432                           | 17,7%                         |
| TOTAL                | 1.036.548.185                 | 245.314.323                         | 23,7%                         |




# 1. Ejecución Presupuestaria año 2018

## Situación a nivel País al 30 de abril



# 1. Ejecución Presupuestaria año 2018

## Estado actual de la inversión ejecutada por Provincia




| Provincia            | Monto en \$           |
|----------------------|-----------------------|
| ARAUCO               | 3.709.586.044         |
| BIO BIO              | 6.135.126.292         |
| CONCEPCION           | 9.159.859.807         |
| ÑUBLE                | 6.783.870.890         |
| REGIONAL             | 4.344.585.447         |
| <b>Total general</b> | <b>30.133.028.480</b> |

# 1. Ejecución Presupuestaria año 2018

## Inversion FNDR por sector de Impacto

| SECTOR DE IMPACTO                   | MONTO EN \$           |
|-------------------------------------|-----------------------|
| PESCA                               | 62.377.065            |
| RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 182.399.209           |
| TURISMO Y COMERCIO                  | 197.925.248           |
| ENERGIA                             | 647.602.528           |
| SALUD                               | 1.924.613.168         |
| DEPORTES                            | 2.343.440.607         |
| SEGURIDAD PUBLICA                   | 2.587.515.449         |
| MULTISECTORIAL                      | 2.831.757.164         |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO        | 2.881.442.922         |
| EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO     | 3.557.667.158         |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 6.280.096.958         |
| TRANSPORTE                          | 6.636.191.004         |
| <b>Total general</b>                | <b>30.133.028.480</b> |




## 2. Informe cartera con aprobación Core

### Provincia de Arauco

#### Inversion FNDR por sector de Impacto


| SECTOR DE IMPACTO                   | MONTO \$      |
|-------------------------------------|---------------|
| DEPORTES                            | 710.107.586   |
| EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO     | 542.807.303   |
| ENERGIA                             | 327.251.758   |
| MULTISECTORIAL                      | 408.758.592   |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 456.743.760   |
| RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 136.618       |
| SALUD                               | 114.314.270   |
| TRANSPORTE                          | 649.007.786   |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO        | 500.458.371   |
| Total general                       | 3.709.586.044 |



## 2. Informe cartera con aprobación Core

### Provincia de Arauco

#### Estado actual cartera




| ESTADO FINANCIERO              | Nº         | Monto en \$           |
|--------------------------------|------------|-----------------------|
| EN CREACION PPT                | 8          | 8.412.660.000         |
| CONVENIO EN TRAMITACION        | 21         | 2.964.726.000         |
| EN PREPARACION DE ANTECEDENTES | 68         | 19.739.992.860        |
| EN LICITACION                  | 11         | 1.460.874.000         |
| EN ADJUDICACION                | 10         | 2.379.559.886         |
| EN EJECUCIÓN                   | 95         | 26.055.829.899        |
| EN EJECUCION OBRA TERMINADA    | 4          | 143.084.209           |
| EN REEVALUACIÓN                | 2          | 89.999.000            |
| EN TERMINO CONTRATO ANTICIPADO | 3          | 165.886.834           |
| TERMINO CON CARGO              | 2          | 105.964.740           |
| <b>Total general</b>           | <b>224</b> | <b>61.518.577.428</b> |


## 2. Informe cartera con aprobación Core

### Provincia de Arauco

#### Estado actual cartera



| CODIGO   | NOMBRE DEL PROYECTO                                                       | MONTO TOTAL<br>SOLICITADO<br>FNDR M\$ | CERTIF<br>CORE | FECHA      | SECTOR IMPACTO                            | COMUNA      | ESTADO<br>FINANCIERO              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 20178698 | AMPLIACION LICEO B-55 COMUNA LOS ALAMOS                                   | 4.706.715                             | 5227           | 02/05/2017 | EDUCACION,<br>CULTURA Y<br>PATRIMONIO     | LOS ALAMOS  | EN PREPARACION<br>DE ANTECEDENTES |
| 30369744 | RECUPERACION SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS<br>ECOSISTEMAS DE P. ARAUCO     | 4.643.262                             | 4834           | 29/12/2015 | RECURSOS<br>NATURALES Y MEDIO<br>AMBIENTE | PROVINCIAL  | EN EJECUCIÓN                      |
| 30271472 | CONSTRUCCIÓN PMB ASENTAMIENTOS RICARDO<br>LAGOS, CURANILAHUE              | 3.587.225                             | 5428           | 31/10/2017 | RECURSOS HIDRICOS                         | CURANILAHUE | EN PREPARACION<br>DE ANTECEDENTES |
| 30002482 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO<br>INTEGRAL SECTOR EL PINAR, ARAUCO    | 2.777.508                             | 5223           | 02/05/2017 | RECURSOS HIDRICOS                         | ARAUCO      | EN EJECUCIÓN                      |
| 30002544 | MEJORAMIENTO ESTADIO PROVINCIAL DE<br>ATLETISMO, COMUNA DE LEBU           | 2.601.135                             | 4816           | 14/12/2015 | DEPORTES                                  | LEBU        | EN EJECUCIÓN                      |
| 30133612 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL<br>CURANILAHUE                               | 1.288.887                             | 4040           | 19/12/2013 | EDUCACION,<br>CULTURA Y<br>PATRIMONIO     | CURANILAHUE | EN EJECUCIÓN                      |
| 30462083 | REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS CONTULMO                                   | 1.066.647                             | 5184           | 09/03/2017 | MULTISECTORIAL                            | CONTULMO    | EN EJECUCIÓN                      |
| 30388025 | CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN<br>DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LEBU     | 1.030.660                             | 4894           | 11/03/2016 | VIVIENDA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO        | LEBU        | EN ADJUDICACION                   |
| 30446824 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS<br>LLUVIAS FREIRE INTERIOR, LEBU | 287.571                               | 4967           | 18/05/2016 | RECURSOS HIDRICOS                         | LEBU        | EN EJECUCION<br>OBRA TERMINADA    |
|          | 9                                                                         | 21.989.610                            |                |            |                                           |             |                                   |




### 3. Informe cartera con aprobación Core


## Provincia de Biobío

### Inversion FNDR por sector de Impacto

| SECTOR DE IMPACTO                   | MONTO \$      |
|-------------------------------------|---------------|
| DEPORTES                            | 372.153.891   |
| EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO     | 12.860.000    |
| MULTISECTORIAL                      | 347.903.595   |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 2.011.124.060 |
| RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 11.143.313    |
| SALUD                               | 264.364.304   |
| TRANSPORTE                          | 2.238.062.573 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO        | 877.514.556   |
| Total general                       | 6.135.126.292 |








### 3. Informe cartera con aprobación Core

## Provincia de Biobío

### Estado actual cartera




| ESTADO FINANCIERO              | Nº  | Monto en \$    |
|--------------------------------|-----|----------------|
| EN CREACION PPT                | 9   | 28.536.519.000 |
| CONVENIO EN TRAMITACION        | 18  | 3.313.191.000  |
| EN PREPARACION DE ANTECEDENTES | 71  | 12.224.700.000 |
| EN LICITACION                  | 19  | 5.882.974.000  |
| EN ADJUDICACION                | 16  | 3.166.417.000  |
| EN EJECUCIÓN                   | 80  | 19.445.480.531 |
| EN EJECUCION OBRA TERMINADA    | 5   | 968.362.671    |
| EN REEVALUACIÓN                | 4   | 178.458.000    |
| EN TERMINO CONTRATO ANTICIPADO | 2   | 167.033.128    |
| Total general                  | 224 | 73.883.135.330 |



### 3. Informe cartera con aprobación Core



#### Provincia de Biobío

#### Estado actual cartera





| CODIGO   | NOMBRE DEL PROYECTO                                                    | MONTO TOTAL<br>SOLICITADO<br>FNDR M\$ | CERTIF<br>CORE | FECHA      | SECTOR<br>IMPACTO                  | COMUNA      | ESTADO FINANCIERO                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 30399028 | CONSTRUCCION ESTADIO COMUNA DE LOS ANGELES                             | 14.864.412                            | 5593           | 12/03/2018 | DEPORTES                           | LOS ANGELES | EN CREACION PPT                           |
| 30071874 | MEJORAMIENTO AVENIDA PADRE HURTADO, LOS ANGELES                        | 8.822.664                             | 4412           | 27/11/2014 | TRANSPORTE                         | LOS ANGELES | OBRA TERMINADA<br>CON SALDO<br>FINANCIERO |
| 30227572 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, AGUAS SERVIDAS COIHUE, NEGRETE | 3.103.921                             | 5071           | 20/10/2016 | RECURSOS<br>HIDRICOS               | NEGRETE     | EN EJECUCIÓN                              |
| 30068956 | CONSTRUCCIÓN REDES SANEAMIENTO SANITARIO SANTA FE, LOS ANGELES         | 3.031.330                             | 4774           | 22/10/2015 | RECURSOS<br>HIDRICOS               | LOS ANGELES | EN LICITACIÓN                             |
| 30071340 | REPOSICION PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BÍO BÍO                        | 2.871.303                             | 5651           | 07/05/2018 | TRANSPORTE                         | PROVINCIAL  | EN CREACION PPT                           |
| 30060149 | CONSTRUCCION PUENTE LAS CANOAS, RUTA Q-650 LUUCURA-NEGRETE             | 2.631.926                             | 4602           | 23/04/2015 | TRANSPORTE                         | NEGRETE     | EN EJECUCIÓN                              |
| 30442274 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR CAPONI, LAJA                         | 2.354.760                             | 5588           | 12/03/2018 | VIVIENDA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO | LAJA        | EN CREACION PPT                           |
| 30277773 | CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS EN LOCALIDAD DE LA AGUADA, YUMBEL      | 1.927.375                             | 4770           | 22/10/2015 | RECURSOS<br>HIDRICOS               | YUMBEL      | EN EJECUCIÓN                              |
| 30062793 | CONSTRUCCIÓN PLAZA SECTOR BUREO, MULCHEN                               | 1.487.206                             | 4768           | 21/10/2015 | VIVIENDA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO | MULCHEN     | EN EJECUCIÓN                              |
| 30107976 | CONSERVACION CAMINO VECINAL PIÑA ROTOSA-CURACO-RUCAHUE, LAJA PIRDT     | 1.211.756                             | 4866           | 03/02/2016 | TRANSPORTE                         | LAJA        | EN EJECUCIÓN                              |
|          | TOTAL                                                                  | 42.306.653                            |                |            |                                    |             |                                           |

## 4. Informe cartera con aprobación Core región del Ñuble Inversion FNDR por sector de Impacto




| SECTOR DE IMPACTO                   | MONTO \$      |
|-------------------------------------|---------------|
| DEPORTES                            | 1.106.864.525 |
| EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO     | 339.880.556   |
| ENERGIA                             | 251.250.725   |
| MULTISECTORIAL                      | 695.473.002   |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 1.107.692.779 |
| RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 41.400.692    |
| SALUD                               | 741.918.814   |
| TRANSPORTE                          | 2.369.661.941 |
| TURISMO Y COMERCIO                  | 26.188.415    |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO        | 118.155.371   |
| Total general                       | 6.798.486.820 |

## 4. Informe cartera con aprobación Core región del Ñuble Estado actual cartera



| ESTADO FINANCIERO              | Nº | MONTO EN \$         |
|--------------------------------|----|---------------------|
| EN CREACION PPT                | 12 | 3.731.771.000       |
| CONVENIO EN TRAMITACION        | 26 | 4.243.083.000       |
| EN PREPARACION DE ANTECEDENTES | 57 | 12.263.092.000      |
| EN LICITACION                  | 19 | 4.589.649.000       |
| EN ADJUDICACION                | 10 | 3.987.969.000       |
| EN EJECUCIÓN                   | 84 | 17.950.390.606      |
| EN EJECUCION OBRA TERMINADA    | 4  | 278.818.632         |
| EN REEVALUACIÓN                | 11 | 2.999.708.000       |
| EN TERMINO CONTRATO ANTICIPADO | 3  | 391.021.430         |
| Total general                  |    | 226.504.355.502.668 |

## 4. Informe cartera con aprobación Core región del Ñuble Estado actual cartera




| CODIGO   | NOMBRE DEL PROYECTO                                                          | MONTO<br>TOTAL<br>SOLICITAD<br>O FNDR M\$ | CERTIF CORE | FECHA      | SECTOR IMPACTO                            | COMUNA         | ESTADO FINANCIERO                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 30129013 | NORMALIZACIÓN LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS                                  | 4.411.880                                 | 5276        | 22/06/2017 | EDUCACION,<br>CULTURA Y<br>PATRIMONIO     | SAN<br>NICOLAS | EN EJECUCIÓN                      |
| 30122348 | TRANSFERENCIA RESTAURACION ECOSISTEMA<br>CAYUMANQUE                          | 2.739.435                                 | 3433        | 12/04/2012 | RECURSOS<br>NATURALES Y<br>MEDIO AMBIENTE | PROVINCIAL     | EN EJECUCIÓN                      |
| 30095532 | CONSTRUCCION URBANIZACION VILLA EL<br>CONQUISTADOR, COMUNA DE COLEMU         | 2.301.751                                 | 4712        | 03/09/2015 | RECURSOS<br>HIDRICOS                      | COLEMU         | EN EJECUCIÓN                      |
| 30132999 | MEJORAMIENTO CAMINOS TERRITORIO PUNILLA,<br>PROV. DE ÑUBLE                   | 2.952.655                                 | 4370        | 24/10/2014 | TRANSPORTE                                | COIHUECO       | EN EJECUCIÓN                      |
| 30146872 | REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL PUEBLO<br>SECO, SAN IGNACIO (EJECUCIÓN) | 1.718.315                                 | 5161        | 02/02/2017 | SALUD                                     | SAN<br>IGNACIO | EN PREPARACION DE<br>ANTECEDENTES |
| 30286522 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO ÑUBLE,<br>CHILLAN                      | 1.503.760                                 | 4632        | 25/05/2015 | MULTISECTORIAL                            | CHILLAN        | EN EJECUCION OBRA<br>TERMINADA    |
| 30091120 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO ESTACIÓN<br>ÑIQUÉN, COMUNA DE ÑIQUÉN      | 1.337.674                                 | 3998        | 08/11/2013 | RECURSOS<br>HIDRICOS                      | ÑIQUEN         | EN EJECUCIÓN                      |
| 30132719 | REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, EL CARMEN                                  | 1.382.722                                 | 5562        | 01/03/2018 | MULTISECTORIAL                            | EL CARMEN      | EN CREACIÓN PPT                   |
| 20183484 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN ORIENTE DE<br>CHILLAN                            | 1.131.960                                 | 5554        | 02/02/2018 | TRANSPORTE                                | CHILLAN        | CONVENIO EN<br>TRAMITACION        |
| 30114019 | REPARACION Y MEJORAMIENTO MERCADO<br>MUNICIPAL DE QUIRIHUE                   | 956.005                                   | 5096        | 23/11/2016 | VIVIENDA Y<br>DESARROLLO<br>URBANO        | QUIRIHUE       | EN EJECUCIÓN                      |
|          | 10                                                                           | 20.436.157                                |             |            |                                           |                |                                   |

# 5. Informe cartera con aprobación Core Provincia de Concepcion Inversion FNDR por sector de Impacto

GASTO 2018 PROVINCIA

MONTO \$




| SECTOR DE IMPACTO                   | MONTO \$      |
|-------------------------------------|---------------|
| DEPORTES                            | 154.314.605   |
| EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO     | 1.459.999.303 |
| ENERGIA                             | 53.140.045    |
| MULTISECTORIAL                      | 855.876.690   |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 2.693.549.693 |
| RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 73.484.586    |
| SALUD                               | 332.666.169   |
| SEGURIDAD PUBLICA                   | 877.535.388   |
| TRANSPORTE                          | 1.218.178.704 |
| TURISMO Y COMERCIO                  | 55.800.000    |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO        | 1.385.314.624 |
| Total general                       | 9.159.859.807 |


# 5. Informe cartera con aprobación Core

## Provincia de Concepcion

### Estado actual cartera




| ESTADO FINANCIERO              | Nº  | Monto en \$     |
|--------------------------------|-----|-----------------|
| EN CREACION PPT                | 19  | 34.734.114.000  |
| CONVENIO EN TRAMITACION        | 21  | 7.706.272.000   |
| EN PREPARACION DE ANTECEDENTES | 106 | 28.838.812.344  |
| EN LICITACION                  | 22  | 8.457.234.000   |
| EN ADJUDICACION                | 12  | 3.629.477.500   |
| EN EJECUCIÓN                   | 102 | 25.619.546.100  |
| EN REEVALUACIÓN                | 14  | 10.056.999.326  |
| EN TERMINO CONTRATO ANTICIPADO | 2   | 98.031.119      |
| EN EJECUCIÓN OBRA TERMINADA    | 3   | 364.872.779     |
| Total general                  | 301 | 119.505.359.168 |



# 5. Informe cartera con aprobación Core

## Provincia de Concepcion

### Estado actual cartera





| CODIGO   | NOMBRE DEL PROYECTO                                                       | MONTO<br>TOTAL<br>SOLICITAD<br>O FNDR M\$ | CERTIF<br>CORE | FECHA      | SECTOR IMPACTO                  | COMUNA      | ESTADO FINANCIERO              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 30293972 | REPOSICIÓN MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN                   | 10.358.703                                | 5471           | 23/11/2017 | MULTISECTORIAL                  | CONCEPCION  | EN CREACION PPT                |
| 30362025 | REPOSICIÓN PAVIMENTO CALLE JAIME REPULLO, TALCAHUANO                      | 10.157.560                                | 5468           | 23/11/2017 | TRANSPORTE                      | TALCAHUANO  | EN PREPARACION DE ANTECEDENTES |
| 30044279 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIO ANDALIEN Y OTROS                      | 5.664.548                                 | 2662           | 09/04/2009 | RECURSOS HIDRICOS               | CONCEPCION  | EN EJECUCIÓN                   |
| 30103225 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR EL SANTO, TOME                     | 5.302.891                                 | 4552           | 05/03/2015 | RECURSOS HIDRICOS               | TOME        | EN EJECUCIÓN                   |
| 30103038 | MEJORAMIENTO AVENIDA COLIUMO, COMUNA DE TOMÉ                              | 3.759.688                                 | 5321           | 03/08/2017 | TRANSPORTE                      | TOME        | CONVENIO EN TRAMITACION        |
| 30102886 | CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS TALCAMAVIDA, HUALQUI | 3.696.562                                 | 5414           | 12/10/2017 | RECURSOS HIDRICOS               | HUALQUI     | EN LICITACION                  |
| 30108463 | CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO, CHIGUAYANTE                              | 3.678.069                                 | 5565           | 01/03/2018 | DEPORTES                        | CHIGUAYANTE | EN CREACION PPT                |
| 30102435 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR (CESFAM) HUALQUI                         | 3.609.262                                 | 5613           | 26/03/2018 | SALUD                           | HUALQUI     | EN CREACION PPT                |
| 30287523 | MEJORAMIENTO PARQUE LAGUNA REDONDA COMUNA DE CONCEPCION                   | 2.123.193                                 | 4573           | 20/03/2015 | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO    | CONCEPCION  | EN EJECUCIÓN                   |
| 30137544 | CONSTRUCCION EDIFICIO COALIVI, CONCEPCION                                 | 2.117.124                                 | 3977           | 08/11/2013 | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CONCEPCION  | EN EJECUCIÓN                   |
|          | 10                                                                        | 50.467.600                                |                |            |                                 |             |                                |

# 6. Informe cartera con aprobación Core

## Regional


### Estado actual cartera



| ESTADO FINANCIERO              | Nº | Monto en \$    |
|--------------------------------|----|----------------|
| EN CREACION PPT                | 10 | 10.347.547.000 |
| CONVENIO EN TRAMITACION        | 4  | 3.269.244.000  |
| EN PREPARACION DE ANTECEDENTES | 6  | 7.857.771.000  |
| EN LICITACION                  | 2  | 3.115.993.000  |
| EN ADJUDICACION                | 1  | 12.859.811.000 |
| EN EJECUCIÓN                   | 66 | 40.125.993.353 |
| EN EJECUCIÓN OBRA TERMINADA    | 2  | 244.720.415    |
| Total general                  | 91 | 77.821.079.768 |




## 6. Informe cartera con aprobación Core Regional Estado actual cartera




| CODIGO    | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         | MONTO<br>TOTAL<br>SOLICITADO<br>FNDR M\$ | CERTIF<br>CORE | FECHA      | SECTOR IMPACTO                      | ESTADO<br>FINANCERO            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 30093490  | CONSTRUCCION PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO REGION DEL BIO BIO                               | 12.863.910                               | 4460           | 18/12/2014 | TURISMO Y COMERCIO                  | EN ADJUDICACION                |
| 30171174  | FONDO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA REGION DEL BIO BIO                                    | 6.800.000                                | 4113           | 03/03/2014 | MULTISECTORIAL                      | EN EJECUCIÓN                   |
| 30137582  | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO AL RIEGO PARA REGANTES REGION BIO BIO                        | 5.000.000                                | 3970           | 24/10/2013 | RECURSOS HIDRICOS                   | EN EJECUCIÓN                   |
| 40002008  | ADQUISICION Y REPOSICIÓN CARROS FORESTALES PARA CUERPOS DE BOMBEROS REGIÓN DEL BIO BIO      | 4.722.400                                | 5660           | 09/05/2018 | SEGURIDAD PUBLICA                   | EN CREACION PPT                |
| 30353922  | AMPLIACION INSTITUTO TELETON REGION DEL BIO BIO                                             | 2.692.408                                | 4403           | 27/11/2014 | SALUD                               | EN EJECUCIÓN                   |
| 30359974  | PREVENCION INCENDIOS FORESTALES ZONA INTERFAZ REGION DEL BIO BIO                            | 3.002.100                                | 4697           | 20/08/2015 | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | EN EJECUCIÓN                   |
| 30326925  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INDUSTRIA TURISTICA REGIONAL                   | 2.460.782                                | 4297           | 21/08/2014 | TURISMO Y COMERCIO                  | EN EJECUCIÓN                   |
| 30383682  | TRANSFERENCIA FONDO REGIONAL REGULARIZACION MINERIA ARTESANAL                               | 1.895.000                                | 4848           | 29/12/2015 | MINERIA                             | EN EJECUCIÓN                   |
| 3301010-1 | APRUEBA RECURSOS PARA EL PROGRAMA RENUEVA TU MICRO Y RENUEVA TU COLECTIVO CONVOCATORIA 2017 | 1.800.000                                | 5251           | 29/05/2017 | TRANSPORTE                          | EN PREPARACION DE ANTECEDENTES |
| 30393483  | TRANSFERENCIA APOYO A PRODUCTORES DE VIÑAS REGION BIO BIO                                   | 1.221.000                                | 4720           | 03/09/2015 | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | EN EJECUCIÓN                   |
|           | 10                                                                                          | 42.457.600                               |                |            |                                     |                                |

## 6. Informe cartera con aprobación Core




Pavimentos Freire- Lebu





Acceso a Cementerio- Laja

## 6. Informe cartera con aprobación Core Regional Estado actual cartera



Plaza Bureo- Mulchen

# 6. Informe cartera con aprobación Core Regional Estado actual cartera




Avenida Padre Hurtado- Los Ángeles




## 6. Informe cartera con aprobación Core Regional

Estado actual *cartera*





Pavimento Maipú- Concepcion




Aceras Huertos Familiares- San  
Pedro de la Paz

## 6. Informe cartera con aprobación Core



Hospedería Hogar de Cristo- Chillan


## 6. Informe cartera con aprobación Core




Laguna Redonda- Concepción



## 7. Resumen proyectos con aprobación CORE entre 2016 y marzo 2018




REGIONAL  
7%




| PROVINCIA     | Nº  | Monto Solicitado<br>al FND R M\$ |
|---------------|-----|----------------------------------|
| ARAUCO        | 156 | 42.715.616                       |
| BIO BIO       | 165 | 59.003.050                       |
| CONCEPCION    | 218 | 98.060.617                       |
| NUBLE         | 173 | 42.082.766                       |
| REGIONAL      | 51  | 28.319.994                       |
| Total general | 763 | 270.182.043                      |




## 7. Resumen proyectos con aprobación CORE entre 2016 y marzo 2018




| ESTADO FINANCIERO              | Nº  | Monto Solicitado al FND R M\$ |
|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| EN CREACION PPT                | 40  | 68.248.277                    |
| CONVENIO EN TRAMITACIÓN        | 88  | 21.049.183                    |
| EN PREPARACION DE ANTECEDENTES | 285 | 65.639.729                    |
| EN LICITACION                  | 62  | 17.414.594                    |
| EN ADJUDICACION                | 38  | 9.719.639                     |
| EN EJECUCIÓN                   | 172 | 63.035.610                    |
| EN EJECUCIÓN OBRA TERMINADA    | 5   | 2.011.272                     |
| EN REEVALUACIÓN                | 9   | 5.184.934                     |
| EN RESCILIACION                | 1   | 1.376.957                     |
| NO APROBADO DIPRES             | 1   | 135.557                       |
| NO SE EJECUTARA                | 2   | 1.339.160                     |
| TERMINADO                      | 60  | 15.027.131                    |
| Total general                  | 763 | 270.182.043                   |




## 7. Resumen proyectos con aprobación CORE entre 2016 y marzo 2018



| PROVINCIA     | Nº  | Monto Solicitado<br>al FND R M\$ |
|---------------|-----|----------------------------------|
| ARAUCO        | 156 | 42.715.616                       |
| BIO BIO       | 165 | 59.003.050                       |
| CONCEPCION    | 218 | 98.060.617                       |
| ÑUBLE         | 173 | 42.082.766                       |
| REGIONAL      | 51  | 28.319.994                       |
| Total general | 763 | 270.182.043                      |





GOBIERNO REGIONAL  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

Anexo N° 02.

# CONVENIOS DE PROGRAMACION

División de Planificación y Desarrollo Regional

Concepción, Mayo 2018

## ¿Qué es un Convenio Programación?

### Ley 19.175

**Art. 81.-** *“Son acuerdos formales, entre uno o mas Gobierno Regionales y uno o mas ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado”.*

En ellos se deberá especificar el o los proyectos sobre los cuales se apliquen, las responsabilidades y obligaciones de las partes, los procedimientos de evaluación y las normas.

## **Ley N° 21.074**

### **modificación Ley 19.175**

**Art. 81.-** *Son acuerdos formales, entre “gobiernos regionales, entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, o entre uno o más gobiernos regionales y uno o más municipios”.*

*“El cumplimiento de los convenios de programación será íntegramente obligatorio para todas las partes celebrantes. En caso de tener carácter plurianual, cada una de ellas deberá contemplar en la formulación de sus respectivos presupuestos la estimación de todos los recursos correspondiente al año pertinente, según las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción.. Cualquier incumplimiento deberá ser fundado y deberá ser reprogramado por las partes.”*

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante **decreto supremo expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975**. Lo proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 del mencionado decreto ley.



**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

## **Competencias del Gobernador Regional**

**Artículo 24.-** Corresponderá al gobernador regional, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:  
Proponer al consejo regional la celebración de los convenios de programación.

## **Competencias Consejo Regional**

**Artículo 36.-** Corresponderá al consejo regional:  
Aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar.





**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

**ROL DIRECTORIO O COMISION EVALUADORA**

- Proponer la programación y coordinación de las acciones necesarias para la ejecución del convenio.
- Analizar la ejecución técnica y financiera del convenio suscrito.
- Analizar y proponer las soluciones a los problemas de interpretación que se pudieran generar en su aplicación.
- Realizar gestiones para la coordinación entre las partes de la provisión anual de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la programación técnico y financiero de la inversión.
- Analizar, si fuere necesario, la reprogramación de los recursos previstos cada año en el convenio en un nuevo programa financiero.
- Analizar la modificación del orden de priorización del listado propuesto para lo cual deberá contar con la aprobación de la mayoría de los integrantes de la Comisión del Convenio.
- Analizar informes de seguimientos.

## **¿Quiénes conforman Directorio o Comisión?**

- Intendente Regional y/o Representante.
- Jefe (a) División de Planificación y Desarrollo Regional y/o Representante.
- A lo menos 3 Consejeros Regionales.
- Secretario (a) Ministerial y/o Representante.
- Director (a) Regional sector .
- secretario (a) Técnico del sector.

## **División de Planificación y Desarrollo Regional**

Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional


### **ROL SECTOR**

Será responsable de la ejecución de las iniciativas.

Actuará como Unidad Técnica responsable de la supervisión técnica y administrativa de los proyectos. Gestión financiera de los recursos provenientes del Ministerio será de su responsabilidad.

### **ROL GOBIERNO REGIONAL**

La gestión financiera de los recursos provenientes del Gobierno Regional del Bío Bío.



### **DIPLADE:**

- Unidad Pre-Inversión: unidad evaluadora de las iniciativas
- Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional  
"Seguimiento y Monitoreo de los Convenios".

**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

**1.- FNDP – MINAGRI: PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y SILVÍCOLA REGIONAL**  
**DURACION 2015-2020**

**ESTADO: Ejecución**

| PROGRAMACION ORIGINAL CONVENIO | Total 2015 M\$ | Total 2016 M\$ | Total 2017 M\$ | Total 2018 M\$ | Total 2019 M\$ | Total 2020 M\$ | TOTAL M\$  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| FNDP                           | 959,155        | 5,512,722      | 5,145,940      | 5,145,940      | 3,961,157      | 2,015,100      | 23,164,298 |
| SECT                           | 8,482,868      | 8,446,293      | 8,812,364      | 5,843,364      | 5,738,697      | 4,270,067      | 41,593,653 |
| TOTAL                          | 9,442,023      | 13,959,015     | 14,382,589     | 10,989,304     | 9,699,854      | 6,285,167      | 64,757,951 |

| AVANCE REAL CONVENIO | Total 2015 M\$ | Total 2016 M\$ | Total 2017 M\$ | TOTAL EJEUTADO | SOLICITADO 2018 M\$ |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| FNDP                 | 0              | 20,000         | 809,278        | 829,278        | 406,380             |
| SECT                 | 1,608,461      | 1,494,679      | 1,002,924      | 4,106,064      | 196,908             |
| TOTAL                | 1,608,461      | 1,514,679      | 1,812,202      | 4,935,342      | 603,288             |

**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

| INSTITUCION |  | TOTAL INICIATIVAS |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| CONAF       |  | 11                |  |
| INDAP       |  | 14                |  |
| INFOR       |  | 8                 |  |
| INIA        |  | 5                 |  |
| SEREMI      |  | 4                 |  |
| SAG         |  | 1                 |  |
| TOTAL       |  | 44                |  |

# División de Planificación y Desarrollo Regional Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

## INVERSION POR INICIATIVA A LA FECHA

| INSTITUCION RESPONSABLE | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                             | CODIGO    | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA |         |           |  | SOLICITADO 2018 FNDP |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|--|----------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                      |           | TOTAL                      | FNDP    | Sectorial |  |                      |
| INDAP                   | APOYO PRODUCTORES DE VIÑAS REGION BIOBIO                                                                                                                                                                             | 30393483  | 2.501.405                  | 320.000 | 1.881.405 |  | 300.000              |
| CONAF                   | PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES                                                                                                                                                                           | 30359974  | 153.535                    | 146.554 | -         |  | 6.981                |
| SEREMI                  | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO VIRTUAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION AGROALIMENTARIA Y FORESTAL BASADO EN LA SINERGIA DE CONOCIMIENTO Y TICS PARA EXTENSIONISTAS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO. | 30397136  | 129.399                    | 30.000  | -         |  | 99.399               |
| INFOR                   | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO TECNICO, ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE LOS RECOLECTORES DE PFNM DEL BIO BIO                                                          | 303063883 | 358.633                    | 332.724 | 25.909    |  |                      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                      |           | 5.538.629                  | 829.278 | 4.302.971 |  | 406.380              |

**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

**DIRECTORIO CONVENIO DE PROGRAMACION GORE MINAGRI**

| CONVENIO PROGRAMACIÓN | NOMBRE CONVENIO                                                             | AÑOS | PERIODICIDAD REUNIONES | INTEGRANTES                                                                                         | ROL                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| GORE- MINAGRI         | Para el Fortalecimiento del Desarrollo Agroalimentario y Silvícola Regional | 6    | Trimestral             | Intendente Regional y/o Representante                                                               | Secretario Técnico de la Comisión |
|                       |                                                                             |      |                        | Jefe División de Planificación Y Desarrollo Regional y/o Representante                              |                                   |
|                       |                                                                             |      |                        | Consejera Teresa Stark O.                                                                           |                                   |
|                       |                                                                             |      |                        | Consejero Rodrigo Dinamarca M.                                                                      |                                   |
|                       |                                                                             |      |                        | Consejero Enrique Krause L.                                                                         |                                   |
|                       |                                                                             |      |                        | 1 Representante de cada entidad sectorial que suscribe convenio: INDAF - INFOR -CONAF-CNR- INIA-SAG |                                   |
|                       |                                                                             |      |                        | Secretario Ministerial de Agricultura y/o Representante                                             |                                   |



## 2.- GORE- MOP: EJECUCIÓN DE PROYECTOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL 2014-2019

### ESTADO: Ejecución

| PROGRAMACION ORIGINAL CONVENIO | Total 2014 M\$ | Total 2015 M\$ | Total 2016 M\$ | Total 2017 M\$ | Total 2018 M\$ | Total 2019 M\$ | TOTAL M\$  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| FNDR                           | 0              | 2,436,961      | 4,966,793      | 5,204,505      | 5,315,430      | 180,872        | 18,104,562 |
| SECT                           | 850.173        | 10,570,328     | 3,673,400      | 3,996,511      | 7,600,162      | 952,820        | 27,643,394 |
| TOTAL                          | 850.173        | 13,007,289     | 8,640,193      | 9,201,016      | 12,915,592     | 1,133,692      | 45,747,955 |

| RESUMEN INVERSION EJECUTADA | Total 2014 M\$ | Total 2015 M\$ | Total 2016 M\$ | Total 2017 M\$ | SOLICITADO 2018 M\$ | Total 2019 M\$ | TOTAL M\$  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------|
| FNDR                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 200000              | 961415         | 0          |
| DOH                         | 555,126        | 6,631,543      | 7,902,502      | 4,488,546      | 649,692             | 0              | 20,208,293 |

| MOVIEMBRE                                                     | CELEBRINA  | SIYAPTA   | TOTALEM\$ | MONEDAS |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CURVA DE VILLA CAYUCUPIL, CAÑETE | CAÑETE     | EJECUCION | 732,589   | FNDR    |
| CONSTRUCCION SERVICIO APR DE AGUA DE LA GLORIA, CONCEPCION    | CONCEPCION | EJECUCION | 428,556   | FNDR    |

**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

**RESUMEN DE INVERSION**

| COMPROMISO OBRAS            | N° PROYECTOS | TERMINADO | EN EJECUCION |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| FNDR                        | 24           | 0         | 0            |
| DOH                         | 26           | 20        | 2            |
|                             |              |           |              |
| COMPROMISO CONSERVACION     | N° PROYECTOS | TERMINADO | EN EJECUCION |
| FNDR                        | 0            |           |              |
| DOH                         | 81           | 13        | 1            |
|                             |              |           |              |
| COMPROMISO DISEÑOS          | N° PROYECTOS | TERMINADO | EN EJECUCION |
| FNDR                        | 0            | 0         | 0            |
| DOH                         | 65           | 13        | 6            |
|                             |              |           |              |
| COMPROMISO POZOS            | N° PROYECTOS | TERMINADO | EN EJECUCION |
| FNDR                        | 0            |           |              |
| DOH                         | 62           | 32        |              |
|                             |              |           |              |
|                             |              |           |              |
| RESUMEN INVERSION EJECUTADA | N° PROYECTOS | TERMINADO | EN EJECUCION |
| FNDR                        | 24           | 0         | 0            |



**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

## **COMISION EVALUADORA CONVENIO DE PROGRAMACION**

### **GORE-MOP APR**

| CONVENIO PROGRAMACIÓN | NOMBRE CONVENIO                                    | AÑOS | PERIODICIDAD REUNIONES | INTEGRANTES                                                            | ROL                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| GORE-MOP              | EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIST. DE AGUA POTABLE RURAL | 6    | Trimestral             | Intendente Regional y/o Representante                                  |                                   |
|                       |                                                    |      |                        | Jefe División de Planificación Y Desarrollo Regional y/o Representante |                                   |
|                       |                                                    |      |                        | Consejero Eduardo Borgoño B.                                           |                                   |
|                       |                                                    |      |                        | Consejero Javier Avila P.                                              |                                   |
|                       |                                                    |      |                        | Consejero Daniel Cuevas F.                                             |                                   |
|                       |                                                    |      |                        | Seremi De Obras Públicas                                               |                                   |
|                       |                                                    |      |                        | Director Regional de Obras Hidráulicas                                 |                                   |
|                       |                                                    |      |                        | Director Regional de Planeamiento MOP                                  | Secretario Técnico de la Comisión |


**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

**3.- GORE- MINVU: VIALIDAD**

**URBANA ESTRUCTURANTE 2014-2020**  
ESTADO: Ejecución

| PROGRAMACION CONVENIO ORIGINAL | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | TOTAL       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| FNDR                           | 5.270.798  | 12.558.968 | 11.865.227 | 10.131.482 | 12.663.204 | 9.260.762  | 8.617.851  | 70.368.293  |
| MINVU                          | 12.298.529 | 29.304.258 | 27.685.530 | 23.640.124 | 29.547.477 | 21.608.446 | 20.108.319 | 164.192.683 |
| TOTAL (M\$)                    | 17.569.327 | 41.863.226 | 39.550.757 | 33.771.606 | 42.210.682 | 30.869.208 | 28.726.170 | 234.560.975 |

| AVANCE      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | COMPROMISO 2018 | 2019       | 2020       | TOTAL       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| FNDR        |            |            |            | 42.035     | 147.145         | 60.105     |            | 249.285     |
| MINVU       | 11.581.083 | 10.452.190 | 17.785.736 | 14.648.439 | 9.342.012       | 25.143.822 | 21.241.007 | 110.194.289 |
| TOTAL (M\$) | 11.581.083 | 10.452.190 | 17.785.736 | 14.690.474 | 9.489.157       | 25.203.927 | 21.241.007 | 110.443.574 |



**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

## **COMISION REGIONAL DEL CONVENIO DE PROGRAMACION**

### **GORE- MINVU**

| <b>CONVENIO<br/>PROGRAMACIÓN</b> | <b>NOMBRE<br/>CONVENIO</b>                    | <b>AÑOS</b> | <b>PERIODICIDAD<br/>REUNIONES</b> | <b>INTEGRANTES</b>                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| GORE- MINVU                      | Vialidad Urbana<br>Estructurante<br>2014-2020 | 7           | Semestral                         | Intendente Regional                                                          |
|                                  |                                               |             |                                   | SEREMI Vivienda y Urbanismo                                                  |
|                                  |                                               |             |                                   | Presidente Comisión de Presupuesto e Inversión Consejero<br>Jaime Vasquez C. |
|                                  |                                               |             |                                   | Presidente Comisión de Gobierno Consejero Javier Avila P.                    |
|                                  |                                               |             |                                   | Consejera Ivon Rivas O.                                                      |
|                                  |                                               |             |                                   | Consejero Pratricio Badilla C.                                               |
|                                  |                                               |             |                                   | Jefe División de Análisis y Control de Gestión del GORE                      |

**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

## 4.- GORE-MOP: PAVIMENTOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBIO

### 2015-2017

| PROGRAMACION ORIGINAL<br>CONVENIO | Total 2015 M\$ | Total 2016 M\$ | Total 2017 M\$ | TOTAL M\$ |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| FNDR                              | 0              | 7.662          | 1.404          | 9.067     |
| SECT                              | 8.292          | 4.239          | 1.054          | 13.585    |
| TOTAL                             | 8.292          | 11.902         | 2.458          | 22.652    |

|       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020    | TOTAL      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| TOTAL | 5.133.309 | 4.470.027 | 4.585.625 | 4.575.320 | 5.437.739 | 329.678 | 24.531.700 |
| FNDR  | 0         | 0         | 0         | 3.693.263 | 5.437.739 | 329.678 | 9.460.681  |
| SECT  | 5.133.309 | 4.470.027 | 4.585.625 | 882.057   | -         | -       | 15.071.020 |



**GOBIERNO REGIONAL**  
**División de Planificación y Desarrollo Regional**  
Depto. Gestión Territorial y Desarrollo Regional

## **5.- FNDR - MOP: DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS**

### **PLAN BORDE COSTERO E INFRAESTRUCTURA PESCA**

#### **ARTESANAL 2018-2024**

ESTADO: En tramitación Decreto de Ministerio de Hacienda

MONTO TOTAL MOP: M\$ 61.950.922.-

MONTO TOTAL FNDR : M\$ 27.520.000.-

MONTO TOTAL: M\$ 89.470.922.-

## COMISION EVALUADORA CONVENIO DE PROGRAMACION



### GORE-MOP - DOP

| CONVENIO PROGRAMACIÓN                     | NOMBRE CONVENIO                                  | AÑOS | PERIODICIDAD REUNIONES | INTEGRANTES                                                            | ROL                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| GORE-MOP<br>Dirección de Obras Portuarias | Plan Pesca y Borde Costero del Bio Bio 2017-2022 | 7    | Semestral              | Intendente Regional y/o Representante                                  |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Jefe División de Planificación Y Desarrollo Regional y/o Representante |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Consejero Leocan Portus U.                                             |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Consejero Leonidas Peña H.                                             |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Consejero Anselmo Peña R.                                              |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Consejero Jezer Sepulveda D.                                           |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Consejero Patricio Kuhn A.                                             |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Secretario Ministerial de Obras Públicas y/o Representante             |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Director Regional de Obras Portuarias del MOP y/o Representante        |                                   |
|                                           |                                                  |      |                        | Director Regional de Planeamiento del MOP                              | Secretario Técnico de la Comisión |



GRACIAS

## Anexo N° 03



### CONVENIO DE PROGRAMACION ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO, Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, SUS ORGANISMOS E INSTITUTOS.

En Concepción, a 26 de marzo de 2015, comparecen: el **GOBIERNO**



**RODRIGO DÍAZ WÖRNER**  
INTENDENTE  
REGIÓN DEL BÍO-BÍO




**CARLOS FURCHE GUJARDO**  
MINISTRO DE AGRICULTURA




**ANGEL SARTORI ARELLANO**  
DIRECTOR NACIONAL DEL  
SERVICIO AGRÍCOLA Y  
GANADERO




**ANDRÉS CASTILLO CANDIA**  
DIRECTOR REGIONAL  
INSTITUTO DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO




**FERNANDO ROSSELOT TELLEZ**  
DIRECTOR NACIONAL  
INSTITUTO FORESTAL



**JORGE MORALES GAMBONI**  
DIRECTOR REGIONAL  
CORPORACIÓN NACIONAL  
FORESTAL




**PATRICIO GREZ MARCHANT**  
SECRETARIO EJECUTIVO  
COMISIÓN NACIONAL DE  
RIEGO



**JULIO KALAZICH BARASSI**  
DIRECTOR NACIONAL  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS

# Objetivos y Componentes



# Características

- Duración : 6 años (a partir del 07.05.2015)
- Costo estimado: M\$ 64.757.951
  - Sectorial : M\$ 41.593.653 (64%)
  - GORE : M\$ 23.164.298 (36%)
  - Sujetos a disponibilidad presupuestaria
- Ejecución es coordinada por la Seremi de Agricultura la que informa al Consejo Directivo del Convenio cada 3 meses
- Sólo podrá ser modificado con autorización del Consejo Regional

**SÉPTIMO:**

Los programas y estudios que se propone financiar a través de este convenio de programación, podrán ser priorizados, una vez que cuenten con la debida recomendación técnica económica extendida por el Ministerio de Desarrollo Social o por el Gobierno Regional según corresponda; y se ejecutarán previa aprobación del Consejo Regional, lo cual implica que con posterioridad a la firma del presente convenio y a propósito de la formulación de un programa o estudio que postule a financiamiento de fondos regionales las partes podrán efectuar los cambios que estimen procedentes en la medida que los estudios técnicos ya señalados así lo justifiquen.

Las iniciativas referidas como programas y estudios en este Convenio se entienden extensivas a iniciativas de inversión en general.

# ESTADO DE AVANCE al 15.05.2018

| INSTITUCION | N° PROG. EN CONVENIO | N° PROG. QUE SOLICITAN RECURSOS GOBE | N° PROG. QUE HUBIERON INGRESADOS A GOBE | N° PROG. QUE PASARON A ADMINISTRACION ADMINISTRAT | N° PROG. CON FINANCI. GOBE EJECUTANDOSE |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| INDAP       | 14                   | 14                                   | 14                                      | 3                                                 | 1                                       |
| CONAF       | 11                   | 3                                    | 2                                       | 2                                                 | 1                                       |
| SAG         | 1                    | 1                                    | 1                                       | 1                                                 | 0                                       |
| INIA        | 5                    | 5                                    | 3                                       | 1                                                 | 0                                       |
| INFOR       | 8                    | 6                                    | 5                                       | 4                                                 | 1                                       |
| CNR         | 1                    | 0                                    | 0                                       | 0                                                 | 0                                       |
| SEREMI      | 4                    | 3                                    | 3                                       | 2                                                 | 1                                       |
| TOTAL       | 44                   | 32<br>(73%)                          | 28<br>(88%)                             | 13<br>(46%)                                       | 4<br>(31%)                              |

# ESTADO DE AVANCE al 15.05.2018

| INSTANCIA<br>(C/AN) | RECURSOS<br>INMUR<br>COMPROBATE<br>TIPOS EN<br>CONVENIO<br>(M\$) | RECURSOS INMUR<br>PROGRAMADOS<br>AJUSTADOS (M\$) | RECURSOS<br>INMUR<br>ASIGNADOS<br>(M\$) | RECURSOS<br>SECTORIALES<br>COMPROBATE<br>TIPOS EN<br>CONVENIO<br>(M\$) | RECURSOS<br>SECTORIALES<br>PROGRAMADOS<br>AJUSTADOS (M\$) | RECURSOS<br>SECTORIALES<br>ASIGNADOS<br>(M\$) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| INDAP               | 7.581.992                                                        | 7.807.549                                        | 320.000                                 | 12.892.291                                                             | 12.695.168                                                | 1.881.405                                     |
| CONAF               | 10.614.000                                                       | 7.640.100                                        | 166.000                                 | 23.484.000                                                             | 146.554                                                   | 153.535                                       |
| SAG                 | 260.000                                                          | 0                                                | 0                                       | 1.863.000                                                              | 0                                                         | 0                                             |
| INIA                | 1.086.968                                                        | 1.086.968                                        | 0                                       | 661.542                                                                | 661.542                                                   | 0                                             |
| INFOR               | 3.047.938                                                        | 2.962.572                                        | 332.724                                 | 2.044.270                                                              | 2.136.089                                                 | 345.490                                       |
| CNR                 | 0                                                                | 0                                                | 0                                       | 400.000                                                                | 319.653                                                   | 319.653                                       |
| SEREMI              | 572.800                                                          | 584.337                                          | 30.000                                  | 248.550                                                                | 248.550                                                   | 0                                             |
| TOTAL               | 23.164.298                                                       | 20.081.526                                       | 848.724                                 | 41.593.653                                                             | 23.498.537                                                | 4.764.144                                     |



## CARTERA DE INVERSIONES FNDR en ejecución

| N° | INSTITUCION | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                              | FNDR       |             | SECTORIAL  |           |  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|--|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMADO | TRANSFERIDO | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                       | M\$        | M\$         | M\$        | M\$       |  |
| 1  | INDAP       | APOYO PRODUCTORES DE VIÑAS REGION BIOBIO                                                                                                                                                                              | 1.221.000  | 320.000     | 2.850.000  | 1.881.405 |  |
| 2  | CONAF       | PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES                                                                                                                                                                            | 3.002.100  | 166.000     | 153.535    | -         |  |
| 3  | INFOR       | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO TECNICO, ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE LOS RECOLECTORES DE PFNM DEL BIO BIO                                                           | 332.724    | 332.724     | 155.089    | 72.000    |  |
| 4  | SEREMI      | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO VIRTUAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION AGROALIMENTARIA Y FORESTAL BASADO EN LA SINERGIA DE CONOCIMIENTO Y TICS PARA EXTENSIONISTAS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO . | 262.337    | 30.000      | 36.000     | -         |  |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                       | 4.818.161  | 848.724     | 3.194.624  | 1.953.405 |  |

## CARTERA DE INVERSIONES FNDR en PROCESO

| N° | INSTITUCION | PROGRAMA                                                                                                                                                                                               | ESTADO                                                | FINANCIAMIENTO POSTULADO |             |                  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | TOTAL<br>M\$             | FNDR<br>M\$ | Sectorial<br>M\$ |
| 1  | INDAP       | MECANIZACION PARA PRODUCTORES DE PAPAS PROVINCIA DE ARAUCO                                                                                                                                             | En Ev. Técnica                                        | 702.200                  | 302.200     | 400.000          |
| 2  | INDAP       | TECNOLOGIAS PARA PRODUC. Y COMERC. DE QUESO EN ARAUCO                                                                                                                                                  | En Ev. Técnica                                        | 901.444                  | 260.900     | 640.544          |
| 3  | CONAF       | DESARROLLO DE LAS ACCIONES PERTINENTES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA NEVADOS DE CHILLÁN LAGUNA DEL LAJA                                                                             | Aprobado<br>Técnicamente.<br>No presentado<br>2017    | 940.000                  | 550.000     | 390.000          |
| 4  | INIA        | CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN (CTTE) ARAUCO SUSTENTABLE (II Etapa).<br>Se cambió por "TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA PARA PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE ARAUCO" | Con<br>observaciones<br>técnicas                      | 723.378                  | 450.000     | 273.378          |
| 5  | INFOR       | TRANSFERENCIA ALTERNATIVAS PROPIETARIO FORESTAL BOSQUES PARA ENERGÍA                                                                                                                                   | Recomendado,<br>en condiciones<br>de<br>presentarse a | 676.848                  | 469.848     | 207.000          |

# CARTERA DE INVERSIONES FNDR en PROCESO

| N° | INSTITUCION | PROGRAMA                                                                                                                                                                                                     | ESTADO                                            | FINANCIAMIENTO POSTULADO |         |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                              |                                                   | TOTAL                    | FNDR    | Sectorial |
|    |             |                                                                                                                                                                                                              | M\$                                               | M\$                      | M\$     |           |
| 5  | INFOR       | TRANSFERENCIA ALTERNATIVAS PROPIETARIO FORESTAL BOSQUES PARA ENERGÍA                                                                                                                                         | Recomendado, en condiciones de presentarse a CORE | 676.848                  | 469.848 | 207.000   |
| 6  | INFOR       | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN MANEJO SILVICOLA DEL BOSQUE NATIVO DE LA PRECORDILLERA DE LOS ANDES DE LA REGION DEL BIOBIO                                                                                     | Presentado 2017. En Ev. Tec                       | 780.000                  | 600.000 | 180.000   |
| 7  | INFOR       | Fortalecimiento de capacidades técnicas y de información , para la gobernanza socioambiental territorial para el monitoreo y gestión participativa del agua, de actores en cuencas forestales de la Región . | Presentado 2017. En Ev. Tec                       | 789.000                  | 600.000 | 189.000   |
| 8  | SEREMI      | PROGRAMA DE ARTICULACION PUBLICO PRIVADA PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS A CADA TERRITORIO                                                     | En Ev. Tec. No presentado 2017                    | 238.000                  | 202.000 | 36.000    |

## CARTERA DE INVERSIONES SECTORIALES en ejecución

| N° | INSTITUCION | PROGRAMA                                                                                                                                                                       | FINANCIAMIENTO |           | TOTAL A LA FECHA |         |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|---------|
|    |             |                                                                                                                                                                                | Sectorial      | M\$       | Sectorial        | M\$     |
| 1  | CONAF       | VINCULACIÓN PILOTO CON EL GORE (DESCENTRALIZACIÓN)                                                                                                                             |                | 1.908.000 |                  | 704.909 |
| 2  | CONAF       | GESTOR TERRITORIAL FORESTAL RADICADO EN MUNICIPIOS                                                                                                                             |                | 984.000   |                  | 525.718 |
| 3  | CONAF       | PLAN DE PREVENCIÓN DE PLAGAS FORESTALES DIRIGIDO A PPFF                                                                                                                        |                | 180.000   |                  | 53.091  |
| 4  | CONAF       | FISCALIZACIÓN PREVENTIVA Y PUNITIVA DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL VIGENTE                                                                                                         |                | 300.000   |                  | 186.345 |
| 5  | CONAF       | ARBORIZACIÓN Y PARQUES URBANOS                                                                                                                                                 |                | 2.472.000 |                  | 312.566 |
| 6  | CONAF       | PLANES DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS PERTINENTES                                                                                                                      |                | 300.000   |                  | 423.324 |
| 7  | CONAF       | PAGO POR SS AMBIENTALES                                                                                                                                                        |                | 300.000   |                  | 11.643  |
| 8  | INFOR       | PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE EXISTENCIAS DE RECURSOS FORESTALES MADEREROS Y NO MADEREROS Y DE GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO                    |                | 438.000   |                  | -       |
| 9  | INFOR       | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION GENÉTICA, Y RESTAURACIÓN DE FORMACIONES FORESTALES A NIVEL REGIONAL                                                                    |                | 307.000   |                  | 243.990 |
| 10 | CNR         | ELABORACIÓN DE PLANES DE RIEGO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BIO BIO E ITATA                                                                                                      |                | 319.653   |                  | 319.653 |
| 11 | SEREMI      | PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN PÚBLICA EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LINEA BASE DE RECURSOS HÍDRICOS REGIONALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS MOP (PROF.CONVENIO MINAGRI- CNR ) |                | 176.550   |                  | 178.061 |

CARTERA DE INVERSIONES SECTORIALES que no se ejecutarán

| N° | INSTITUCION | PROGRAMA                                   | FINANCIAMIENTO | TOTAL A LA FECHA |
|----|-------------|--------------------------------------------|----------------|------------------|
|    |             |                                            | Sectorial      | Sectorial        |
|    |             |                                            | M\$            | M\$              |
| 1  | CONAF       | GENERACIÓN DE UN PROGRAMA DE BOSQUE MODELO | 150.000        | 150.000          |

CARTERA DE INVERSIONES SECTORIALES finalizadas



| N° | INSTITUCION | PROGRAMA                                                                  | FINANCIAMIENTO | TOTAL A LA FECHA |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|    |             |                                                                           | Sectorial      | Sectorial        |
|    |             |                                                                           | M\$            | M\$              |
| 1  | CNR         | ELABORACIÓN DE PLANES DE RIEGO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BIO BIO E ITATA | 319.653        | 319.653          |

CARTERA DE INVERSIONES SECTORIALES TOTAL

| FINANCIAMIENTO |  | TOTAL A LA FECHA |  |
|----------------|--|------------------|--|
| Sectorial      |  | Sectorial        |  |
| M\$            |  | M\$              |  |
| 8.154.856      |  | 3.380.453        |  |

## CARTERA DE INVERSIONES que no se ejecutarán

| N° | INSTITUCION | PROGRAMA                                                                                                                                                                                          | FINANCIAMIENTO POSTULADO |                |                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                   | TOTAL                    | FNDR           | Sectorial        |
|    |             |                                                                                                                                                                                                   | M\$                      | M\$            | M\$              |
| 1  | CONAF       | GENERACIÓN DE UN PROGRAMA DE BOSQUE MODELO                                                                                                                                                        | 150.000                  |                | 150.000          |
| 2  | SAG         | REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LOBESIA BOTRANA EN LA REGION DEL BIO BIO MEDIANTE LA PROSPECCION E INCORPORACIÓN DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS QUE COMPLEMENTAN LA ACTUAL ESTRATEGIA DEL SAG | 2.123.000                | 260.000        | 1.863.000        |
| 3  | INIA        | ESTUDIO DE IMPACTO PRODUCTIVO Y ECONOMICO AGRICOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION EN TERRITORIOS DE LA REGIÓN DEL BIOBIO                                            | 69.000                   | 45.000         | 24.000           |
|    |             |                                                                                                                                                                                                   | <b>2.342.000</b>         | <b>305.000</b> | <b>2.037.000</b> |



FIN



# INDAP

| PROGRAMA                                                                | INGRESADO A GORE                                                 | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| APOYO PRODUCTORES DE VIÑAS<br>REGION BIOBIO                             | En Ejecución                                                     | FNDR: 1.221.000<br>SECT: 2.850.000<br>TOTAL: 4.071.000                 |
| PROGRAMA "COMPETENCIAS EN<br>RIEGO PARA AGRICULTORES, PROF.<br>Y TÉC."  | SI (2015). No paso adm.<br>No ha sido repostulado                | FNDR: 356.455<br>SECT: 152.643<br>TOTAL: 509.098                       |
| ASISTENCIA TEC. E INVERSION<br>PRODUC. A JÓVENES RURALES                | Repostulado 2017. No ha<br>pasado admis.                         | FNDR: 320.700<br>SECT: 280.920<br>TOTAL: 601.620                       |
| MECANIZACION PARA<br>PRODUCTORES DE PAPAS<br>PROVINCIA DE ARAUCO (2)    | Repostulado año 2017,<br>admisible pasaron a<br>revisión técnica | FNDR: 302.200<br>SECT: 400.000<br>TOTAL: 702.200                       |
| APOYO DE NEGOCIOS PARA<br>EMPRESAS ASOCIATIVAS<br>CAMPELINAS DEL BIOBIO | Repostulado 2017. No ha<br>pasado admis.                         | FNDR: 503.200 / 703.200<br>SECT: 619.600 / 419.600<br>TOTAL: 1.122.800 |



# INDAP

| PROGRAMA                                                                                      | PRES. GORE                                                 | FINANCIAMIENTO (M\$)                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| REDUCCION DE EFECTOS DE DEFICIT HIDRICO (2)                                                   | SI (2015). No paso adm. No ha sido repostulado             | FNDR: 377.000<br>SECT: 660.000<br>TOTAL: 1.037.000 |
| TECNOLOGIAS PARA PRODUC. Y COMERC. DE QUESO EN ARAUCO (3)                                     | Repostulado año 2017, admisible pasaron a revisión técnica | FNDR: 260.900<br>SECT: 640.544<br>TOTAL: 901.444   |
| MANEJO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DEL OLIVO Y OTROS FRUTALES EN EL TERRITORIO VALLE DEL ITATA (2) | SI (2015). No paso adm. No ha sido repostulado             | FNDR: 776.600<br>SECT: 795.400<br>TOTAL: 1.572.000 |
| APOYO PRODUCTORES DE CASTAÑA DE LA COMUNA EL CARMEN                                           | SI (2015). No paso adm. No ha sido repostulado             | FNDR: 193.444<br>SECT: 451.360<br>TOTAL: 644.804   |
| TECNOLOGIAS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL PARA FLORICULTORES (2)                        | Repostulado 2017. No ha pasado admis.                      | FNDR: 303.506<br>SECT: 386.105<br>TOTAL: 689.611   |

# INDAP

| PROGRAMA                                                                                                                                                | PRES. GORE                                     | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS CAMPESINAS EN REDES POR RUBRO                                                                                          | SI (2015). No paso adm. No ha sido repostulado | FNDR: 239.000<br>SECT: 261.000<br>TOTAL: 500.000                               |
| ASISTENCIA TECNICA E INVERSIONES A MUJERES DE LA REGION                                                                                                 | Repostulado 2017.<br>No ha pasado admis.       | FNDR: 425.943 / 451.500<br>SECT: 337.123 / 340.000<br>TOTAL: 763.066 / 791.500 |
| INNOVACION EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS SILVOAGROPECUARIOS PROMOVRIENDO EL COMERCIO JUSTO Y ORGÁNICO / COMERCIO JUSTO Y ORGÁNICO TERRITORIO LAJA DIGUILLÍN | Repostulado 2017.<br>No ha pasado admis.       | FNDR: 136.677<br>SECT: 318.913<br>TOTAL: 455.590                               |
| PROGRAMA "PLAN DE DESARROLLO PEHUENCHE ALTO BIOBÍO                                                                                                      | Repostulado 2017.<br>No ha pasado admis.       | FNDR: 2.165.367<br>SECT: 4.738.683<br>TOTAL: 6.904.050                         |

# CONAF

| PROGRAMA                                                                              | PRIORI-<br>ZACION | PRES. GORE                   | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PLAN DE PREVENCIÓN DE<br>INCENDIOS FORESTALES                                         | 1                 | En Ejecución                 | FNDR: 5.976.000 / 3.002.100<br>SECT: 16.200.000<br>TOTAL: 22.176.000 |
| FOMENTO A LA PRODUCCIÓN<br>DE DENDROENERGÍA EFICIENTE<br>Y LIMPIA                     | 2                 | No                           | FNDR: 4.088.000<br>SECT: 300.000<br>TOTAL: 4.399.000                 |
| PROGRAMA RECUPERACIÓN<br>POBLACIÓN DE HUEMUL Y SU<br>HÁBITAT EN NEVADOS DE<br>CHILLÁN | 3                 | Con<br>aprobación<br>técnica | FNDR: 550.000<br>SECT: 390.000<br>TOTAL: 940.000                     |

# CONAF

| PROGRAMA                                                                              | PRES.<br>GORE | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| PROGRAMA PILOTO PARA LA VINCULACIÓN CON EL GORE                                       |               | FNDR: 0 / SECT:<br>1.908.000 |
| GESTOR TERRITORIAL FORESTAL RADICADO EN MUNICIPIOS /Programa de Extensión Forestal    |               | FNDR: 0 / SECT:<br>1.908.000 |
| PLAN DE PREVENCIÓN DE PLAGAS FORESTALES DIRIGIDO A PPFF /Programa Prevención Plagas F |               | FNDR: 0 / SECT:<br>180.000   |
| FISCALIZACIÓN PREVENTIVA Y PUNITIVA DE LA LEGISLACIÓN FORESTAL VIGENTE                |               | FNDR: 0 / SECT:<br>300.000   |
| ARBORIZACIÓN Y PARQUES URBANOS                                                        |               | FNDR: 0 / SECT:<br>2.472.000 |
| PLANES DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS PERTINENTES                             |               | FNDR: 0 / SECT:<br>300.000   |
| PAGO POR SS AMBIENTALES                                                               |               | FNDR: 0 / SECT:<br>300.000   |
| GENERACIÓN DE UN PROGRAMA DE BOSQUE MODELO                                            |               | FNDR: 0 / SECT:<br>150.000   |



# SAG

| PROGRAMA                                                                                                                                                                                          | PRIORIZACION                                                                                                                                                    | PRES. GORE                                                                                                                                                             | FINANCIAMIENTO (M\$)                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| REFORZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LOBESIA BOTRANA EN LA REGION DEL BIO BIO MEDIANTE LA PROSPECCION E INCORPORACIÓN DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS QUE COMPLEMENTAN LA ACTUAL ESTRATEGIA DEL SAG | 0<br><br>Se ha decidido no desarrollar el proyecto porque el Servicio está evaluando el ingreso de un nuevo controlador biológico de lobesia llamado Campoplex. | Aprobado en CORE con fecha 22.03.16.Cert 4925.Dipres informo con fecha 6 de Octubre de 2016 que no realizará creación presupuestaria durante ese año . No se repostuló | FNDR: 260.000<br>SECT: 1.863.000<br>TOTAL: 2.123.000 |

# INIA

| PROGRAMA/IA                                                                                                                                                                            | PRES. GORE                                                                      | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EXTENSIÓN (CTTE) ARAUCO SUSTENTABLE (II Etapa)<br>"Transferencia Tecnológica y Extensión Agropecuaria Para Productores de la Provincia de Aruco" | Presentado en el 2016, no paso Ev. Técnica. Se reemplazó.                       | FNDR: 450.000<br>SECT: 273.378<br>TOTAL: 723.378 |
| MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE RIEGO MEDIANTE EL CONTROL DE FILTRACIONES EN CANALES NO REVESTIDOS DE LA REGIÓN DEL BIO BIO UTILIZANDO POLIMEROS                                       | SI (2015). No paso adm. No ha sido repostulado                                  | FNDR: 150.000<br>SECT: 101.520<br>TOTAL: 251.520 |
| FORMACION DE NUCLEOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA                                                                                                                                         | No                                                                              | FNDR: 256.557<br>SECT: 96.000<br>TOTAL: 352.557  |
| DIFUSION DE SEMILLAS DE LEGUMINOSAS INIA ENTRE PRODUCTORES DE LA AFC POR MEDIO DEL SISTEMA PRODUCTIVO 2X1 EN PROVINCIA ARAUCO                                                          | No                                                                              | FNDR: 185.411<br>SECT: 166.644<br>TOTAL: 352.055 |
| ESTUDIO DE IMPACTO PRODUCTIVO Y ECONOMICO AGRICOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE ADAPTACION EN TERRITORIOS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO                                 | SI (2015). No paso adm. No ha sido repostulado por duplicidad con estudio CIREN | FNDR: 45.000<br>SECT: 24.000<br>TOTAL: 69.000    |

# INFOR

| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                   | PRES. GORE                                                                                           | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DESARROLLO TECNICO, ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE LOS RECOLECTORES DE PFNM DEL BIO BIO                                                | En Ejecución                                                                                         | FNDR: 318.090 / 332.724<br>SECT: 148.270 / 155.089<br>TOTAL: 466.360 / 487.813 |
| TRANSFERENCIA ALTERNATIVAS PROPIETARIO FORESTAL BOSQUES PARA ENERGÍA                                                                                                                                       | Repotulado año 2017. Pasó adm. Técnica. En espera de selección Intendente para ser presentado a CORE | FNDR: 469.848<br>SECT: 207.000<br>TOTAL: 676.848                               |
| Fortalecimiento de capacidades técnicas y de información, para la gobernanza socioambiental territorial para el monitoreo y gestión participativa del agua, de actores en cuencas forestales de la Región. | Repotulado año 2017, admisible pasaron a revisión técnica                                            | FNDR: 600.000<br>SECT: 189.000<br>TOTAL: 789.000                               |



# INFOR

| PROGRAMA                                                                                                                          | PRES. GORE                                                                                                                | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DIVERSIFICACIÓN Y EXTENSIONISMO PARA<br>AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD FORESTAL DE<br>LA PEQUEÑA PROPIEDAD FORESTAL                  | Repostulado 2017. No ha<br>pasado admis.                                                                                  | FNDR: 600.000<br>SECT: 189.000<br>TOTAL: 789.000                               |
| TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN MANEJO<br>SILVICOLA DEL BOSQUE NATIVO DE LA<br>PRECORDILLERA DE LOS ANDES DE LA REGION<br>DEL BIOBIO | Postulado 2015. Pasó<br>etapa admis. En Ev.<br>Técnica                                                                    | FNDR: 600.000<br>SECT: 180.000<br>TOTAL: 780.000                               |
| PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD<br>DE LA PYME FORESTAL-MADERERA REGIONAL,<br>USO DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN            | No ingresado a GORE;<br>Nota: en ejecucion la<br>FASE I**, aprobado antes<br>de este convenio, la cual<br>termina el 2018 | FNDR: 580.000 / 480.000<br>SECT: 245.000 / 330.000<br>TOTAL: 825.000 / 810.000 |



# INFOR

| PROGRAMA                                                                                                                                                    | PRES. GORE | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE EXISTENCIAS DE RECURSOS FORESTALES MADEREROS Y NO MADEREROS Y DE GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO |            | FNDR: 0<br>SECT: 438.000<br>TOTAL: 438.000 |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION GENÉTICA, Y RESTAURACIÓN DE FORMACIONES FORESTALES A NIVEL REGIONAL                                                 |            | FNDR: 0<br>SECT: 307.000<br>TOTAL: 307.000 |

# CNR

| PROGRAMA                                                                  | PRES. GORE | FINANCIAMIENTO<br>(M\$)                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| ELABORACIÓN DE PLANES DE RIEGO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BIO BIO E ITATA |            | FNDR: 0<br>SECT: 319.653<br>TOTAL: 319.653 |

# SEREMI

| PROGRAMA                                                                                                                                                                       | PRES. GORE                                             | FINANCIAMIENTO (M\$)                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO VIRTUAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION                                                                                        | Ejecución                                              | FNDR: 250.800 / 262.337<br>SECT: 36.000<br>TOTAL: 286.000 / 298.337 |
| PROGRAMA DE ARTICULACION PUBLICO PRIVADA PARA LA DEFINICIÓN DE LAS PRIORIDADES DE CAPACITACIÓN,                                                                                | Postulado 2016.<br>Pasó etapa admis.<br>En Ev. Técnica | FNDR: 202.000<br>SECT: 36.000<br>TOTAL: 238.000                     |
| PROGRAMA FORMACIÓN DE GESTORAS Y GESTORES EN DESARROLLO SUSTENTABLE CON ENFOQUE DE GÉNERO.                                                                                     | Postulado 2016.<br>No pasó ev.<br>administrativa       | FNDR120.000<br>SECT: 0<br>TOTAL: 120.000                            |
| PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN PÚBLICA EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LINEA BASE DE RECURSOS HÍDRICOS REGIONALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS MOP (PROF.CONVENIO MINAGRI- CNR ) |                                                        | FNDR: 0<br>SECT: 176.550<br>TOTAL: 176.550                          |